

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

г. Осинники

«27» октября 2023 года

Предмет контроля: выполнение концессионером – Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего ремонта и капитального ремонта за 2023 год, согласно концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Осинниковского городского округа №б/н от 01.08.2019 года и в отношении объектов водоотведения Осинниковского городского округа № б/н от 01.08.2019 года.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением администрации Осинниковского городского округа от 23.06.2021 №539/1 «О создании рабочей комиссии по проверке исполнения концессионером условий концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Осинниковского городского округа», проведена проверка в составе:

Председатель рабочей комиссии:

Мальцева Л.И. – руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» Осинниковского городского округа;

Заместитель председателя рабочей комиссии:

Максимов И.В. – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

Секретарь комиссии:

Бохолдина Л.В. – главный специалист отдела аренды и учета муниципального имущества МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа;

Члены рабочей комиссии:

- представитель МУП «Управление городским хозяйством» г. Осинники - Шабалина Е.А. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» г. Осинники;
- представитель МКУ «Жилищно-коммунальное управление» - Сырых А.В. – директор МКУ «Жилищно-коммунального управления»;
- представитель отдела строительства администрации Осинниковского городского округа - Стрелова А.В. – начальник отдела строительства администрации Осинниковского городского округа;
- представитель финансово – хозяйственного отдела МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа – Р.Э.Газизова- главный специалист финансово – хозяйственного отдела МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа
- представитель имущественного отдела МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа Бохолдина Л.В. – и.о. начальника отдела аренды и учета муниципального имущества МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа;

Представитель концессионера: Цыганков О.В.– директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал».

27 октября 2023 года проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» условий концессионного соглашения.

Проверяемый период: 2023 год.

Проверялась бухгалтерская отчетность концессионера в части исполнения инвестиционной программы.

Для проведения контрольных мероприятий по выполнению инвестиционной программы, заложенные в отношении объектов водоотведения и водоснабжения 2023г. ООО «Водоканал» были предоставлены документы за 2023 год.

Водоснабжение:

№ п/п	Наименование работ	Согласно Концессионного соглашения, тыс.руб.	Фактически выполнено, тыс.руб.
1	«Установление приборов учета на объектах ООО «Водоканал»		
1.1	Установка приборов учета насосная станция 1- подъема Водозабор №1 (строительно - монтажные и пусконаладочные работы)	370,97	0,00
1.2	Установка приборов учета на сброс подъема Водозабор №1 (строительно-монтажные и пусконаладочные работы)	368,88	0,00
1.3	Установка приборов учета на Водозабор №2 (строительно – монтажные и пусконаладочные работы)	994,70	0,00
1.4	Установка приборов учета на сброс Водозабор №2 (строительно – монтажные и пусконаладочные работы)	383,07	0,00
2	Модернизация насоса Flygt 3306/665 Водозабор №1	1 505,92	0,00
3	Внедрение автоматизации		
3.1	Внедрение автоматизации на ПНС-4, Водозабор №2	1 688,29	0,00
3.2	Внедрение автоматизации на ПНС-7, Водозабор №2	1 026,98	0,00
4	Внедрение АВР на ПНС – 3 ул. Байдукова, Водозабор №2	380,38	0,00
5	Приобретение и монтаж силовых кабелей 6 кВ, Водозабор №2	504,04	0,00
	Итого:	7 223,23	0,00

Концессионер предоставил:

Вывод: Ниже предоставленные документы предоставлены не полностью, а так же не по всем мероприятиям, которым Концессионер должен был выполнить в 2023 году. Следуя из выше сказанного, мероприятия по водоснабжению в 2023 году не выполнены.

П 1. Концессионер предоставил Договор №50/054/3595ВОК от 20.08.2023г на выполнение работ по «Установке приборов учета на объектах ООО «Водоканал» в Калтанском городском округе и Осинниковском городском округе. К договору приложены тех.задание, график выполнения работ, форма акта сдачи-приемки выполненных работ, локальный сметный расчет.

П 2. Концессионер предоставил Договор подряда № 50/054/3556 ВОК от 01.08.2023г по «Модернизации насоса Flygt 3306/665 Водозабор №1». К договору приложены тех.задание, график выполнения работ, форма акта сдачи-приемки выполненных работ, локальный сметный расчет, протокол рассмотрения и проведения итогов на участие в закупочной процедуре, акта сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура «выполнение работ по модернизации насоса Flygt 3306/665 Водозабор №1», КС-2, КС-3, справка о стоимости выполненных работ и затрат.

П 3. Концессионер предоставил Договор подряда №50/054/3599 ВОК от 06.09.2023г. «Внедрение автоматизации на ПНС-4, Водозабор №2 и внедрение автоматизации на ПНС-7, Водозабор №2 г.» К договору приложены тех.задание, график выполнения работ, форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

П 4. Концессионер не предоставил документы для проведения контрольных мероприятий по выполнению концессионного соглашения в части «Внедрение АВР на ПНС – 3 ул. Байдукова Водозабор №2».

П 5. Концессионер не предоставил документы для проведения контрольных мероприятий по выполнению концессионного соглашения в части «Приобретение и монтаж силовых кабелей 6 кВ, Водозабор №2».

Водоотведение:

№ п/п	Наименование работ	Согласно концессионного соглашения, тыс.руб.	Фактически выполнено, тыс.руб.
1	Приобретение насосного оборудования КНС ул. Дорожная, п.Тайжина	2 924,77	0,00
2	Внедрение автоматизации на КНС-2 Очистные сооружения г.Осинники	1 769,23	0,00
	Итого:	4 694,00	0,00

Вывод:

П 1. Концессионер не предоставил документы для проведения контрольных мероприятий по выполнению концессионного соглашения в части «Приобретение насосного оборудования КНС ул. Дорожная, п.Тайжина».

П 2. Концессионер не предоставил документы для проведения контрольных мероприятий по выполнению концессионного соглашения в части «Внедрение автоматизации на КНС-2 Очистные сооружения г.Осинники».

Решение Комиссии по результату контроля:

Предоставить до 30.12.2023г. в полном объеме документы по отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионного соглашения.

После предоставления документов на выполненные работы, будет проведен выезд комиссии на объекты, для проверки правильности выполнения мероприятий, связанных с реконструкцией и модернизацией объектов концессионного соглашения. По результату проверки будет составлено дополнение к Акту проверки от 27.10.2023г.

Председатель комиссии

Л.И. Мальцева

Заместитель председателя рабочей комиссии

И.В. Максимов

Секретарь комиссии

Л.В. Бохолдина

Члены комиссии:

Е.А. Шабалина

А.В. Сырых

А.В. Стрелова

Р.Э. Газизова

С Актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

_____ О.В.Цыганков