

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

г.Осинники

«20» октября 2022 года

Предмет контроля: выполнение концессионером – Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего ремонта и капитального ремонта за 2022 год, согласно концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Осинниковского городского округа №б/н от 01.08.2019 года.

Комиссией по контролю за соблюдением Конциссионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением администрации Осинниковского городского округа от 23.06.2021 №539/1 «О создании рабочей комиссии по проверке исполнения концессионером условий концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования- Осинниковской городской округ», проведена проверка в составе:

Председатель рабочей комиссии:

Мальцева Л.И. – руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» Осинниковского городского округа;

Заместитель председателя рабочей комиссии:

Максимов И.В. – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

Секретарь комиссии:

Бохолдина Л.В. – главный специалист отдела аренды и учета муниципального имущества МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа;

Члены рабочей комиссии:

-представитель отдела строительства администрации Осинниковского городского округа;

-представитель МКУ «Жилищно-коммунальное управление»;

-представитель МУП «Управление городским хозяйством» г.Осинники;

-представитель юридического отдела МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа;

-представитель финансово – хозяйственного отдела МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа;

Представитель концессионера: по согласованию.

В период с 28 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года проведены контрольные мероприятия за соблюдением за соблюдением концессионером общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» условий концессионного соглашения.

Проверяемый период: 2022 год.

При проведении контрольных мероприятий непосредственно на объектах концессионного соглашения присутствовали:

Глумов А.В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»

Стрелова А.В. – начальник отдела строительства администрации Осинниковского городского округа;

Серых А.В. – директор МКУ «Жилищно-коммунального управления»;

Коллер Н.А. – заместитель директора по экономике Муниципального унитарного предприятия «Управление городским хозяйством» г.Осинники;

Бохолдина Л.В. – главный специалист отдела аренды и учета муниципального имущества МКУ «КУМИ» Осинниковского городского округа.

В ходе контрольных мероприятий выявлено следующее:

Проверка осуществлялась комиссией путем выборочной проверки исполнения обязательств, указанных в концессионном соглашении в отношении объектов холодного водоснабжения Осинниковского городского округа №б/н от 01.08.2019 года – правильность выполнения мероприятий инвестиционной программы за 2022 год., согласно дополнительного соглашения от 09.02.2022г к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения Осинниковского городского округа от 01.08.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Согласно концессионного соглашения	Фактически выполнено
1	Внедрение автоматизации на КНС-2 Очистные сооружения г.Осинники	4694,00тыс.руб.	0
2	Приобретение и монтаж питающих силовых кабелей 6кВ Очистные сооружения г.Осинники	285,80тыс.руб	0

**Вывод:** Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Осинниковского городского округа на данный момент фактически не выполнены. По внедрению автоматизации на КНС-2 проводится конкурсная процедура по закупке.

Планировалась проверка Плановых значений показателей надежности, энергосбережения и энергоэффективности.(Запрос от 10.10.2022г. №2546). Данные не предоставили.

Так же проводилась инвентаризационная проверка на Городских очистных сооружениях г.Осинники ,по адресу: ул.М.Горького,120а

В результате инвентаризационной проверки были выявлены нарушения.

Решения принятые по результатам контроля:

- 1.Проверенное муниципальное имущество эксплуатируется в соответствии с целями, фактов передачи муниципального имущества третьим лицам без согласия собственника не установлено, было выявлено имущество, которое не подлежит дальнейшей эксплуатации.
2. ООО «Водоканал» было отправлено уведомление, о том что если до конца года не будут исполнены мероприятия заложенные в концессионном соглашении, документы будут направлены в суд.
- 3.Обеспечить размещение Акта о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения на официальном сайте администрации Осинниковского городского округа.

Требования концедента к концессионеру:

Отработать до конца года мероприятия по инвестиционной программы.

Имущество, которое находится в технически неисправном, непригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а так же в случае невозможности ремонта, а так же в случае невозможности ремонта – необходимо готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности,

ходотайство и д.р) для списания имущества и направлять их в МКУ «КУМИ»  
Осинниковского городского округа. После списания утилизировать основные средства.

Подписи лиц проводивших мероприятия:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Л.И.Мальцева  
Заместитель председатель  
Комиссии \_\_\_\_\_ И.В.Максимов  
Секретарь комиссии \_\_\_\_\_ Л.В.Бохолдина  
Члены комиссии \_\_\_\_\_ А.В.Серых  
\_\_\_\_\_ Н.А.Коллер  
\_\_\_\_\_ А.В.Стрелова  
\_\_\_\_\_ К.А.Алиева  
\_\_\_\_\_ Р.Э.Газизова

[ Актом о результатах контроля ознакомлен,  
копию Акта со всеми приложениями получил:

\_\_\_\_\_ А.В.Глузов.