

Российская Федерация  
Кемеровская область

Администрация  
Осинниковского городского округа



Утверждаю  
Заместитель Председателя  
управляющего совета

И.В. Романов

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
(проектного комитета) по реализации программы  
развития монопрофильного муниципального образования –  
Осинниковский городской округ**

22.09.2017г. Время проведения (местное) 11.00

**Присутствовали**

- |                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Романов Игорь<br>Васильевич    | - Глава Осинниковского городского округа, заместитель<br>председателя совета                                                                          |
| Смольков<br>Дмитрий Петрович   | - Куратор (линейный менеджер) моногорода от<br>некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»,<br>заместитель председателя совета (по скайпу) |
| Куралесова<br>Елена Николаевна | - Начальник отдела содействия малому и среднему<br>предпринимательству, ответственный секретарь Управляющего<br>совета                                |

**Члены комиссии**

- |                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Баландина<br>Элеонора Альтафовна | - Начальник финансового управления г.Осинники                                     |
| Быков<br>Александр Сергеевич     | - Председатель Совета народных депутатов                                          |
| Ефиманова<br>Оксана Викторовна   | - Заместитель Главы городского округа по строительству                            |
| Жданов<br>Олег Владимирович      | - Директор ООО «Цех переработки сельскохозяйственной<br>продукции «Вишневы город» |
| Кауров<br>Виталий Викторович     | - Первый заместитель Главы городского округа                                      |
| Лапшин<br>Алексей Васильевич     | - Заместитель директора по экономике ООО «Шахта<br>«Осинниковская»                |
| Максимов<br>Илья Владимирович    | - Заместитель Главы городского округа по ЖКХ                                      |
| Макулов<br>Сергей Павлович       | - Директор ООО «Форест»                                                           |



Мальцева Лариса Ивановна	- Руководитель МКУ «КУМИ»
Миллер Елена Викторовна	- Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам
Самарская Юлия Анатольевна	- Заместитель Главы городского округа по экономике и коммерции
Скрябина Любовь Алексеевна	- Управляющий делами - руководитель аппарата администрации

**Повестка заседания:**

Актуализация паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Осинники».

**Докладчики:**

**1) Ефиманова О.В. – заместитель Главы городского округа по строительству:**

1.1) Произведена смена руководителя следующих проектов:

«Благоустройство аллеи по улице Победы»;

«Ремонт центральной дороги по ул. Победы»;

«Строительство автомобильных дорог к инвестиционным проектам».

Предыдущий руководитель проектов Ефиманова О.В., заместитель Главы городского округа по строительству, действующий руководитель проектов - Максимов И.В., заместитель Главы городского округа по ЖКХ.

1.2) В проекте «Благоустройство городской зоны отдыха «Вишневы парк» изменен срок контрольных точек:

- «Подписаны акты приемки выполненных работ» с 01.10.2017 на 27.07.2017;

- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 01.11.2017 на 25.08.2017.

Основание: фактическое завершение работ по реализации проекта, подписание акта выполненных работ.

1.3) В проекте «Благоустройство парка «Гагарина» изменен срок контрольных точек:

- «Проект инициирован» с 01.01.2018 на 01.01.2019;

- «Подписан договор с исполнителем работ по благоустройству» с 01.06.2018 на 01.06.2019;

- «Утверждены паспорт и сводный план проекта» с 01.07.2018 на 01.07.2019;

- «Подписаны акты приемки выполненных работ» с 01.09.2018 на 01.09.2019;

- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 01.10.2018 на 01.10.2019.

Основание: возможные риски, связанные с поиском инвестора данного проекта.

1.4) Скорректирован бюджет проекта «Благоустройство городской зоны отдыха «Вишневы парк» с 15,00 млн. руб. до 3,05 млн. руб.

В том числе средства местного бюджета - 0,29 млн. руб., внебюджетные источники финансирования - 2,76 млн. руб.

Основание: фактическая стоимость выполненных работ составила 3,05 млн. руб.

**2) Максимов И.В. - заместитель Главы городского округа по ЖКХ:**

2.1) В проекте «Ремонт центральной дороги по ул. Победы» изменен срок контрольной точки:

- «Заключен контракт с исполнителем работ» с 01.07.2017 на 02.10.2017;



Основание: жалоба в ФАС на действия Заказчика во время проведения конкурсных процедур на определение подрядной организации на выполнение работ по ремонту центральной дороги.

2.2) Скорректирован бюджет проекта «Благоустройство аллеи по улице Победы» с 7,00 млн. руб. до 3,48 млн. руб.

В том числе средства федерального бюджета - 2,43 млн. руб., средства регионального бюджета - 0,9 млн. руб., средства местного бюджета - 0,15 млн. руб.

Основание: перераспределение бюджетных средств.

2.3) Скорректирован бюджет проекта «Ремонт центральной дороги по ул. Победы» с 76,356 млн. руб. до 30,4 млн. руб.

В том числе средства регионального бюджета - 30,0 млн. руб., средства местного бюджета - 0,4 млн. руб.

Основание: уменьшение сметы из-за содержания работ: часть центральной улицы – капитальный ремонт, часть центральной улицы – текущий ремонт.

### **3) Миллер Е.В. - заместитель Главы городского округа по социальным вопросам:**

3.1) В проекте «Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница» изменен срок контрольной точки:

- «Заключен контракт с исполнителем работ» с 11.07.2017 на 07.07.2017.

Основание: фактическое завершение конкурсных процедур и определение подрядной организации на проведение работ.

3.2) Скорректирован бюджет проекта «Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница» с 1,196 млн. руб. до 1,722 млн. руб.

В том числе средства ТФОМС - 0,424 млн. руб., внебюджетные источники финансирования - 1,298 млн. руб.

Основание: уменьшение сметы в связи с торгами.

### **4) Самарская Ю.А. - заместитель Главы городского округа по экономике и коммерции:**

4.1) В Разделе 2 «Содержание программы» скорректированы следующие показатели:

- «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия»:

2017 год: с 778,552 млн. руб. на 717,652 млн. руб.;

2018 год: с 1430,052 млн. руб. на 1369,152 млн. руб.

- «Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием»:

2017 год: с 1202,0 млн. руб. на 1262,9 млн. руб.;

2018 год: с 1502,0 млн. руб. на 1562,9 млн. руб.

4.2) Мероприятие «Поддача заявки на присвоение статуса ТОСЭР» исключено из паспорта программы.

Основание: система налогообложения резидентов, планируемых к включению в программу, не соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».

4.3) В мероприятии «Создание муниципального проектного офиса» изменен срок контрольных точек:



- «Мероприятие инициировано. Утвержден план мероприятия» с 01.06.2017 на 01.12.2017;
- «Утверждены единственным учредителем учредительные документы организации-исполнителя функции проектного офиса» с 01.08.2017 на 01.02.2018;
- «Получено свидетельство о внесении организации в ЕГРЮЛ» с 01.09.2017 на 01.03.2018;
- «Утверждены штатное расписание и должностные инструкции сотрудников» с 01.10.2017 на 01.04.2018;
- «Подписаны трудовые контракты со всеми сотрудниками» с 01.11.2017 на 01.05.2018;
- «Мероприятие завершено. Утвержден отчет о мероприятии» с 31.12.2017 на 30.06.2018.

Основание: проведение мероприятий по изысканию финансирования штатных единиц.

4.4) В проекте «Строительство автомобильных дорог к инвестиционным проектам» изменен срок контрольных точек:

- «Проект инициирован. Утверждены паспорт и сводный план проекта» с 01.10.2017 на 01.10.2018;
- «Определен исполнитель работ по разработке ПСД. Подписан контракт» с 01.11.2017 на 01.11.2018;
- «Утверждена и направлена в ФРМ заявка на софинансирование строительства» с 01.01.2018 на 01.01.2019;
- «Подписан контракт с исполнителем работ по строительству» с 01.03.2018 на 01.03.2019;
- «Автомобильные дороги построены. Подписан акт приемки работ» с 30.09.2020 на 30.09.2021;
- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 31.10.2020 на 31.10.2021.

Основание: отсутствие финансирования.

4.5) В проекте «Реконструкция водозаборных сооружений на реке Кондома» изменен срок контрольных точек:

- «Проект инициирован» с 01.10.2017 на 01.10.2018;
- «Разработана проектная документация. Получено положительное заключение госэкспертизы» с 01.01.2018 на 01.01.2019;
- «Получены меры государственной поддержки» с 01.09.2018 на 01.09.2019;
- «Проведена реконструкция. Подписан акт ввода в эксплуатацию» с 01.11.2019 на 01.11.2020;
- «Проект завершен. Утвержден итоговый отчет» с 01.12.2019 на 01.12.2020.

Основание: отсутствие финансирования.

4.5) В проекте «Расширение цеха по переработке сельскохозяйственной продукции» изменен срок контрольной точки:

- «Расширено производство. Подписан отчет руководителя проекта» с 01.09.2017 на 01.11.2017.

**Решили:**

1. Управляющему совету внести указанные изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Осинники».
2. Направить скорректированный паспорт программы на утверждение Регионального проектного офиса.

Секретарь Управляющего совета



Е.Н. Куралесова